



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τ.Δ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ»**

**ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : / 2017**

**ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 74.370,00 €**

## **ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ**

**(Φ.Α.Υ.)**

**(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παρ. 3,7,8,9,10,11)**

**ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:**

**ΒΟΥΛΟΥΜΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017**

# ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

## **A. ΓΕΝΙΚΑ**

### **1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:**

Τίτλος : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τ.Δ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ»

Τοποθεσία εκτέλεσης : Τ.Δ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Χρηματοδότηση :

### **2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:**

Πρόκειται για καθαίρεση και ανακατασκευή τμήματος της πλατείας που έχει μορφή τεχνικού έργου με την άνω στάθμη του να είναι η επιφάνεια της πλατείας και υπερκείμενα αυτής να προκύπτει ανοικτός στεγασμένο χώρος.

Η κατασκευή είναι συνολικά από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ ταυτόχρονα γίνονται ενισχύσεις λιθοδομών με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

Η τελική μορφή προς ανατολάς (ανοικτή πλευρά υποκείμενου χώρου) διαμορφώνεται με λιθοδομή που παρουσιάζει την μορφή τοξοστοιχίας ενώ αντικαθίσταται μεταλλικά κιγκλιδώματα και συμπληρώνονται νέα.

### **3. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

Δήμος Σπάρτης

Γκορτσολόγου Ηλ. 52 , Τ.Κ. 23100

Τηλ. 2731022226, 2731361200

### **4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΤΗ Φ.Α.Υ.:**

Βουλουμάνος Γρηγόρης

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

## **B. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

### **1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ**

Συγκεκριμένα οι εργασίες, που θα εκτελεστούν, περιγράφονται, ως κατωτέρω:

- Προεργασίες (καθαίρεση κιγκλιδωμάτων και σκυροδεμάτων υπάρχουσας κατασκευής και δαπέδων)
- Εκσκαφές για νέες θεμελιώσεις.
- Διαμόρφωση νέων θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα (πεδιλοδοκοί)
- Κατασκευή νέου φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα (υποστυλώματα, δοκοί, πλάκες)
- Επιχώσεις και διαμόρφωση νέων δαπέδων από οπλισμένο σκυρόδεμα
- Ενίσχυση λιθοδομών με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

- Κατασκευή ανατολικής όψης με λιθοδομή αποτελούμενη από ειδικά αγκωνάρια , διαμόρφωση τοξοστοιχίας «υπέρθυρων»και επένδυση με λαξευμένους λίθους.
- Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά «εσωτερικά» του υποκείμενου χώρου
- Κατασκευή και τοποθέτηση νέων μεταλλικών κιγκλιδωμάτων
- Επιστρώσεις (εξωτερικά & ανατολικά υποκείμενου χώρου) με ορθογωνισμένες χονδρόπλακες
- Επένδυση κλίμακας από σκυρόδεμα με τετραγωνικές πλήρως λαξευμένες μαρμαρόπλακες
- Ελαιοχρωματισμοί νέων κιγκλιδωμάτων

## 2. ΣΧΕΔΙΑ

Θα προσαρτηθούν στο Φ.Α.Υ. με τη μορφή παραρτήματος.

## Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση και προστασία στο χώρο προς αποφυγή πτώσεως από ύψος
- Κατά την διενέργεια των καθαιρέσεων του υπάρχοντος φέροντος οργανισμού θα πρέπει να διακοπεί η κυκλοφορία από την παρακείμενη (ανατολικά) δημοτική οδό
- Αυξημένη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην απομόνωση του χώρου που εκτελούνται οι εργασίες του εργοταξίου γενικώς.
- Προσοχή αυξημένη για την αποφυγή πτώσεως αντικειμένων, υλικών ή εργαλείων.
- Στην περίπτωση ύπαρξης υπόγειων αγωγών Ο.Τ.Ε. & Δ.Ε.Η. (κατά τις εκσκαφές) θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα σχέδια που προμηθεύουν οι οργανισμοί ύστερα από αίτηση του αναδόχου με σκοπό την αποφυγή βλαβών.

Σπάρτη Μάιος 2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Σπάρτη / /2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Βουλουμάνος Γρηγόρης  
Πολιτικός Μηχανικός

Βερούτης Θόδωρος  
Πολιτικός Μηχανικός

Βαρζακάκος Κώστας  
Μηχ.μηχανικός Π.Ε.