

## ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

### Α. ΓΕΝΙΚΑ

#### 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ο τίτλος του έργου είναι : **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ**

Η χρηματοδότηση προέρχεται από:

**ΕΣΟΔΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ-15.000,00€**  
**ΚΑΠ.ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016-15.000,00€**

#### 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. **30.000,00 €** η οποία συντάσσεται και αφορά το έργο « **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ** » προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες επισκευής – αποκατάστασης τμηματικά σε κοιμητήρια στην Δ.Ε. Μυστρά του Δήμου Σπάρτης .

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται να εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες (όπως αναλυτικά αναφέρονται και στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου ) και μέχρι εξαντλήσεως της πίστωσης ανά Τ.Κ.:

##### 1) ΤΚ ΜΥΣΤΡΑ

- Τσιμεντόστρωση και κατασκευή διαδρόμων για δημιουργία ~21 νέων θέσεων ταφής σε υπάρχοντα περιφραγμένο χώρο ~150μ<sup>2</sup> του κοιμητηρίου, με σκυρόδεμα C16/20 και σιδηροπλισμό .
- Αποκατάσταση του μαντρότοιχου έμπροσθεν του κοιμητηρίου ~30μ. και εσωτερικά όπου απαιτείται επιδιόρθωση (καθαρισμός, μόρφωση ,αρμολογήματα , συμπλήρωση με λίθους ,κλπ).

##### 2) ΟΙΚ.ΒΛΑΧΟΧΩΡΙΟΥ

- Αποκατάσταση-επανακατασκευή του μαντρότοιχου που χωρίζει τα δυο επίπεδα ( κοιμητηρίου και Ι.Ν.), επιδιορθώσεις περιμετρικά όπου απαιτείται , τσιμ/ση διαδρόμου εσωτερικά και κατασκευή κλίμακας .

##### 3) ΤΚ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

- Στην είσοδο του κοιμητηρίου χρωματισμοί ( μετά των απαραίτητων προεργασιών-επιδιορθώσεων) στην μεγάλη κεντρική καμάρα και στις 6 μικρότερες εκατέρωθεν , καθώς και στα περιμετρικά κάγκελα εισόδου ,μήκους ~100μ και στο κτίριο που ευρίσκεται δεξιά (παλαιό κυλικείο) επιδιόρθωση-ανακατασκευή της πόρτας.

### 3. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Σπάρτη Λακωνίας, ΤΚ 23100

Τηλ. 27310-61200

### 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΤΗ Φ.Α.Υ.

Πανόπουλος Βασίλης, Τοπογράφος Μηχ/κός Τ.Ε.

## **B. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

### **1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ**

- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
- ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

### **2. ΣΧΕΔΙΑ**

Θα προσαρτηθούν στο Φ.Α.Υ. με την μορφή παραρτήματος

## **Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ**

Δεν υπάρχουν ζώνες ιδιαίτερου κινδύνου στο εργοτάξιο

Στην περίπτωση ύπαρξης υπογείων αγωγών Ο.Τ.Ε.& Δ.Ε.Η. θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα σχέδια που προμηθεύουν οι οργανισμοί ύστερα από αίτηση του αναδόχου με σκοπό την αποφυγή βλαβών

**Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο :** Σύμφωνα με την **υπ.αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15 - 10 - 2012 ΕΓΓΥΚΛΙΟ 27** του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και το άρθρο 17 της Γ.Σ.Υ. της υπ.αρ. 28 / 2018 Τεχνικής Μελέτης .