

## **ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ**

### **A. ΓΕΝΙΚΑ**

#### **1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:**

**Τίτλος :** ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ 2017

**Τοποθεσία εκτέλεσης :** ΤΚ. της ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ - ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

**Χρηματοδότηση :** ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 (77.085,05), ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 (54.809,95€), ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. & ΣΑΤΑ Π.Χ. (41.016,73€), ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ (21.688,27€) & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ( 5.400,00€)

#### **2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:**

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. **200.000,00 €** προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες κατασκευής Τεχνικών έργων (αποχετευτικών αγωγών, φρεατίων, τσιμενταυλάκων με σχάρες, τοίχων αντιστήριξης άοπλων ή οπλισμένων με σκυρ.С16/20 ή από αργολιθοδομή,), τσιμεντοστρώσεων με σκυρόδεμα С12/15 , σταμπωτών δαπέδων, αφού προηγηθούν ισοπεδώσεις, μικροεκκαφές και διαμορφώσεις με μηχανήματα ή χέρια τμηματικά δρόμων, καθαρισμοί και επενδύσεις τάφρων – ρείθρων.

Θα ακολουθήσουν εργασίες κατασκευής Υπόβασης μεταβλητού πάχους από θρ.υλικά λατομείου-3Α και εν συνεχεία Βάσεως πάχους 0,10μ. σύμφωνα με τις ΠΤΠ 0-150 και ΠΤΠ 0-155 αντίστοιχα .Τέλος θα διαστρωθεί Ασφαλτοτάπητας 0,05μ. (ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20) σύμφωνα με την αντίστοιχη ΕΤΕΠ ,έπειτα από τις εργασίες ασφαλτικής προεπάλειψης ή συγκολλητικής επάλειψης και κατασκευή Ασφαλτικής Ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους για την εξομάλυνση των ανωμαλιών του οδοστρώματος όπου απαιτείται . Οι εργασίες αφορούν τις Τ.Κ. της Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ του Δ.ΣΠΑΡΤΗΣ

#### **3. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ , Τ.Κ. 23100  
Τηλ. 27310-81866-108

#### **4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΤΗ Φ.Α.Υ.:**

Πανόπουλος Βασίλειος, Τοπογράφος Μηχ/κός ΤΕ  
Γρίβας Νικόλαος, Τοπογράφος Μηχ/κός ΠΕ

### **B. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

#### **1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ**

- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
- ΟΔΩΣΤΡΩΣΙΑ
- ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

## 2. ΣΧΕΔΙΑ

Θα προσαρτηθούν στο Φ.Α.Υ. με τη μορφή παραρτήματος.

### Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Δεν υπάρχουν ζώνες ιδιαίτερου κινδύνου στο εργοτάξιο.
- Στην περίπτωση ύπαρξης υπόγειων αγωγών Ο.Τ.Ε. & Δ.Ε.Η. (κατά τις εκσκαφές) θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα σχέδια που προμηθεύουν οι οργανισμοί ύστερα από αίτηση του αναδόχου με σκοπό την αποφυγή βλαβών.
- **Απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο :** Σύμφωνα με την υπ.αρ. ΔΙΠΑΔ/ οικ./369/15 - 10 – 2012 ΕΓΓΥΚΛΙΟ 27 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων) και το άρθρο 20 της Γ.Σ.Υ. της υπ.αρ. 40/2017 Τεχνικής Μελέτης .

Σπάρτη,     /     / 2017  
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Σπάρτη,     /     / 2017  
Ο Προϊστάμενος Τμ. Έργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Σπάρτη,     /     / 2017  
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε.

ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  
Ηλ/γος Μηχανικός Π.Ε. με Α'β.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ  
Μηχ/γος Μηχανικός, Π.Ε. με Α'β.

ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Τοπογράφος Μηχ/κος Π.Ε.